

Přehled přípravy staveb s plánovaným zahájením 2016 - 2018 a stavebními náklady nad 300 mil. Kč k 11.7.2016

Celkem 252 488 542

[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupěných pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od
ŘSD ČR	167 327 450				
I/11 Opava severní obchvat východní část	836 645	probíhá hodnocení VŘ na zhotovitele, vydáno SP na většinu hlavní trasy	99,96%	244/1992 Sb., vydáno SP na většinu hlavní trasy, pro zbývající objekty se zpracovává Oznámení EIA (příslušný úřad je KÚ MRS kraje)	2016
I/68 Třanovice - Nebory	3 078 545	dokončuje se majetkoprávní příprava, vyvlastnění 5 LV, ZDS připravena, probíhají stavební řízení	92,90%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 20.11.2015, stavební řízení nemohou být prozatím dokončena - negativní CS ke změně povrchu vozovky, zpracovává se oznámení vlivu změny k posouzení ve ZŘ	2016
I/22 Strakonice	430 547	probíhá výběrové řízení na zhotovitele, vydané stavební povolení	100,00%	100/2001 Sb.	2016
I/57 Krnov SV obchvat	1 685 213	příprava ZDS, vydána všechna potřebná SP	100,00%	244/1992 Sb., vydána všechna SP, rizikem jsou případné změny stavby oproti vydaným SP, případně dodatečně potřebná SP	2017
I/13 Třebošice MÚK (dopravní bodová závada)	386 766	příprava ZDS	100,00%	244/1992 Sb. Biologické průzkumy od jara 2016 probíhají, bude zpracováno nové Oznámení EIA	2017
D56 Frýdek - Místek - připojení na D48	1 262 894	dokončen čistopis PDPS, vydána všechna potřebná SP,	100,00%	244/1992 Sb., vydána všechna potřebná SP, rizikem jsou případné změny stavby oproti vydaným SP, případně dodatečně potřebná SP	2017
I/58 Příbor - Skotnice	1 423 487	je vydané SP, probíhá příprava na výběr zhotovitele (předběžné oznámení)	100,00%	100/2001 Sb.	2017
I/34 Roušňany - Pohled	395 177	probíhá výběrové řízení, nabídky předloženy, podány námítky, zamítnuty zadavatelem i v 1. instanci ÚOHS, běží lhůta pro podání rozkladu.	93,50%	100/2001 Sb., závěr zjišťovacího řízení	2016
I/20 Plzeň most gen. Pattona ev. č. 20-036.1,2	300 139	probíhá výběrové řízení, lhůta pro nabídky do 26.9.2016, vydané stavební povolení	100,00%	100/2001 Sb.	2016
D48 Frýdek Místek - obchvat	5 273 220	Dokončen čistopis PDPS pro celou stavbu, na část stavby od západu po I/56 vydána SP mimo úseku cca 100 metrů, kde se již měsíce čeká na potvrzení stanoviska KHS ze strany MZd v rámci řešení rozkladu, zbytek trasy bez SP - čeká na EIA. Možnost rozdělení stavby pro tendr by si vyžádala změnu PDPS a soupisu prací, nerozdělení stavby pro tendr přináší riziko EIA	100,00%	244/1992 Sb., REŽIM §23a, významný negativní vliv na Naturu2000 vyloučen stanoviskem KÚ MRS kraje	2017
D48 MÚK Rybí - MÚK Rychaltice	3 818 102	Čistopis PDPS, příprava vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele, platná SP	100,00%	244/1992 Sb., vydána všechna potřebná SP, rizikem jsou případné změny stavby oproti vydaným SP, případně dodatečně potřebná SP	2016
D1 modernizace - úsek 22, EXIT 162 Velká Bíteš – EXIT 168 Devět křížů	792 320	stavba zahájena	100,00%	Není vyžadováno	2016
D1 modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice	1 110 000	SP v rozkladové komisi, probíhá výběrové řízení na zhotovitele, termín pro nabídky 4.8.2016	100,00%	Není vyžadováno	2016
D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov	2 396 700	SP před vydáním v 1. instanci, probíhá výběrové řízení na zhotovitele, termín pro nabídky 25.7.2016	100,00%	Není vyžadováno	2016
D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava – EXIT 119 Velký Beranov	700 000	SP v právní moci, probíhá výběrové řízení na zhotovitele, 10.6. předloženy nabídky, hodnotí se	100,00%	Není vyžadováno	2016
D1 modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka	1 140 000	SP v rozkladové komisi, příprava výběrového řízení	100,00%	Není vyžadováno	2016
D49 4901 Hulín - Fryšták	8 887 637	Hlavní SP nemůžou být vydána kvůli EIA, vybrán zhotovitel	100,00%	244/1992 Sb., REŽIM §23a, nutno preferovat jinak začnou propadat další podkladová stanoviska pro SP, paralelně zajišťovány dokumenty v rozsahu pro případnou možnost opakování EIA	2017
I/16 Slaný - Velvary	1 969 523	majetkoprávní příprava a IČ pro SP, zpracovává se ZDS (PDPS)	98,30%	Probíhá zjišťovací řízení dle z. 39/2015 Sb.	2017

[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od
I/3 Olbramovice přeložka	584 778	IČ pro SP, majetkoprávní příprava, zpracovává se ZDS (PDPS)	92,75%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2017
I/21 Nová Hospoda - Kočov, II. stavba	302 486	IČ pro SP, SP na hlavní trasu možno vydat pokud bude EIA, majetkoprávní příprava, čistopis ZDS (PDPS)	90,00%	244/1992 Sb., probíhá zpracování Oznámení EIA	2016
I/21 Trstěnice - Drmoul	940 511	IČ pro SP, majetkoprávní příprava, zpracovává se ZDS (PDPS)	97,73%	244/1992 Sb. - vydáno ověřovací stanovisko 7.9.2015, vysoký rozsah změn, bude nové Oznámení EIA na celou stavbu	2017
D55 5505 Otrokovice obchvat JV	1 307 039	probíhá majetkoprávní vypořádání a dokončení čistopisu DSP, nutné změny ÚR, blokováno EIA	95,40%	244/1992 Sb. REŽIM §23a, paralelně zajišťovány dokumenty v rozsahu pro případnou možnost opakování EIA	2018
D6 Nové Strašecí - Řevničov	1 960 936	probíhá majetkoprávní vypořádání, zpracovává se PDPS	65,33%	244/1992 Sb., REŽIM §23a	2017
D6 Řevničov, obchvat	2 240 394	probíhá majetkoprávní vypořádání, zpracovává se PDPS	84,70%	244/1992 Sb., REŽIM §23a	2017
D6 Lubenec obchvat	1 883 164	probíhá majetkoprávní příprava (zbývají 3 LV), podklady pro SP projednávání konceptu PDPS	92,10%	244/1992 Sb., REŽIM §23a	2017
D11 1106 Hradec Králové - Smiřice	9 654 212	probíhá majetkoprávní vypořádání, zpracovává se PDPS, řeší se zahájení zakázky na archeologický průzkum, probíhá soud o církevní restituce - část hlavní trasy k vyjmutí z SP pokud nebude dořešeno dříve.	99,40%	244/1992 Sb., REŽIM §23a	2017
D11 1107 Smiřice - Jaroměř	4 721 582	podány žádosti pro SP	98,50%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 14.12.2015, nutno flexibilně vydávat CS po zahájení stavebních řízení.	2017
D3 0310/II Hodějovice - Třebonín	5 448 249	probíhá majetkoprávní vypořádání a dokončení čistopisu DSP	34,68%	244/1992 Sb., REŽIM §23a	2018
D3 0310/I Úsilné - Hodějovice	4 026 382	probíhá majetkoprávní vypořádání a dokončení čistopisu DSP	84,80%	244/1992 Sb., REŽIM §23a	2017
I/19 Chýnov	615 631	IČ pro SP, majetkoprávní příprava komplikovaná exekucním řízením	91,10%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 11.3.2016	2016
D35 Časy - Ostrov	5 917 120	probíhá majetkoprávní vypořádání, zpracovává se PDPS, zahájena zakázka na archeologický průzkum	96,25%, chybí 11 LV, probíhá vyvlastnění, řešení dědictví	244/1992 Sb., REŽIM §23a	2017
D35 Opatovice nad Labem - Časy	6 602 284	probíhá majetkoprávní vypořádání, zpracovává se PDPS, zahájena zakázka na archeologický průzkum	97 %, chybí 6 LV, probíhá vyvlastnění, řešení dědictví	244/1992 Sb., REŽIM §23a	2017
I/42 Brno, VMO Žabovřeská I	2 883 266	IČ pro SP, majetkoprávní příprava, zpracovává se PDPS	97,50%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování nové EIA, biologické průzkumy budou dokončeny na jaře 2017	2018
I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice	432 443	zpracována DSP, probíhá majetkoprávní příprava, bude nutné vyvlastnění	92,00%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2018
I/37 Chrudim obchvat úsek křiž. I/17 - Slatiňany	429 601	zpracována DSP probíhá majetkoprávní příprava	16,96%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2017
I/36 Sezemice obchvat	895 631	zpracovává se DSP	0,00%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2018
I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov	838 456	zpracována DSP, nutná změna ÚR	30,14%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2018
I/57 Semetín - Bystřička 2.stavba	2 421 613	zahájení majetkoprávní přípravy a IČ pro SP	0,00%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2018
I/38 Znojmo obchvat I	310 874	znovu vydáno ÚR čeká se na nabytí právní moci	99%, chybí jeden pozemek	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2018
I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí	736 303	IČ pro SP, majetkoprávní příprava	82,76%, chybí 4 LV	100/2001 Sb.	2017
D3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží	2 822 942	zahájeny IČ pro SP a majetkoprávní příprava (znalecké posudky pro možnost zpracování návrhů kupních smluv)	0,00%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování nové EIA na celý úsek D3 od Třebonína na státní hranici.	2019
D3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla	7 077 059	zahájeny IČ pro SP a majetkoprávní příprava (znalecké posudky pro možnost zpracování návrhů kupních smluv)	0,00%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování nové EIA na celý úsek D3 od Třebonína na státní hranici.	2019
D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice	1 351 845	změna ÚR (nepravomocné), akt. DSP	0,00%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování nové EIA na celý úsek D3 od Třebonína na státní hranici.	2018

[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od
D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu	854 594	dopracování DSP pro možnost zahájení výkupů	0,00%	100/2001 Sb.	2018
D7 Louny zkapacitnění obchvatu	1 180 243	aktualizace DSP jako podklad pro opakovaný proces EIA a výkupy	75,00%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování nové EIA vč. sousedního úseku D7.	2018
D48 MÚK Běltoin - Rybí	4 674 438	IČ pro SP, majetkoprávní příprava	85,20%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování nové EIA	2017
I/42 VMO Brno Tomkovo náměstí	1 667 536	aktualizace DSP, akt. ZP	0,00%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování nové EIA společně s navazujícím úsekem Rokytova	2018
I/42 Brno, VMO - Rokytova	1 576 000	aktualizace DSP, akt. ZP	63,30%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování nové EIA společně s předchozím úsekem Tomkovo náměstí.	2018
D1 0136 Říkovice-Přerov	8 875 177	zpracovaná DSP, připravena akt. DÚR pro změnu ÚR, čeká na EIA	63,60%	244/1992 Sb., REŽIM §23a	2018
D1 modernizace - úsek 01, most Šmejka	945 000	DSP, IČ pro SP		není vyžadováno	2017
D1 modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdovice	1 710 000	IČ pro SP, před vydáním SP	100,00%	není vyžadováno	2017
D1 modernizace - úsek 04, EXIT 34 Ostředek – EXIT 41 Šternov	1 399 000	SP v právní moci, zahájení tendru nutno časově koordinovat s probíhajícími pracemi na předchozím úseku	100,00%	není vyžadováno	2017
D52 5206 Perná - st.hranice ČR/Rakousko	3 353 488	IČ pro ÚR, hrozící formální komplikace při průchodu CHKO Pálava	0,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 23.3.2016	2018
I/38 Církvice obchvat	793 125	dokončení DSP, poté IČ pro SP a majetkoprávní příprava	0,00%	100/2001 Sb.	2019
I/34 Lišov - Vranín	1 417 500	IČ pro ÚR v návaznosti na novou EIA	0,00%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2018
I/27 Žiželice obchvat a přemostění	627 739	dokončení DSP, poté IČ pro SP a majetkoprávní příprava	0,00%	ukončeno zjišťovacím řízením 100/2001 Sb.	2018
I/9 Dubice - Dolní Libchava (Sosnová - II/262) (původně I/9 Dubice - Dolní Libchava obchvat)	1 056 097	Probíhá uzemní řízení, zpracovává se DSP	0,00%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2018
I/36 Pardubice Trnová - Fáblovka - Dubina	794 982	akt. ZP, DSP	0,00%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2018
I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat	1 576 291	IČ pro SP, majetkoprávní příprava	92,70%	100/2001 Sb., závěr zjišťovacího řízení	2018
I/36 Časy - Holice	279 000	zpracovaná DÚR, práce na změně ÚP pro možnost žádat o ÚR	0,00%	100/2001 Sb.	2018
I/33 Jaroměř - obchvat	951 039	IČ pro ÚR, ÚR před vydáním	0,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 31.8.2015	2018
I/16 Nová Paka - obchvat	1 542 970	dokončení DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava, zbývající pozemky komplikované	92,68%	244/1992 Sb., bude zadána nová EIA	2018
I/67 Karviná - obchvat	654 830	IČ pro SP, majetkoprávní příprava	51,00%	244/1992 Sb., bude zadáno zpracování Oznámení EIA	2018
D4 křiž. II/118 - Milín (PPP)	1 572 976	DSP, IČ pro SP, zpracovávají se znalecké posudky pro možnost přípravy návrhů kupních smluv.	0,00%	100/2001 Sb., závěr zjišťovacího řízení neodpovídá kategorii, bude nová EIA na celou nerealizovanou část D4 pro PPP.	2019
D4 Milín - Lety (PPP)	2 733 874	DSP, IČ pro SP, majetkoprávní příprava, značné množství vyvlastnění (107), řešení věcných břemen	85,00%	244/1992 Sb., bude nová EIA na celou nerealizovanou část D4 pro PPP.	2018
D4 Lety - Čimelice (PPP)	738 173	DSP, IČ pro SP, řešení věcných břemen - nutná přednostní přeložka EoN	100,00%	244/1992 Sb., bude nová EIA na celou nerealizovanou část D4 pro PPP.	2018
D4 Čimelice - Mirovice (PPP)	2 637 776	DSP, probíhá majetkoprávní příprava, řešení věcných břemen	35,00%	244/1992 Sb., bude nová EIA na celou nerealizovanou část D4 pro PPP.	2018
D4 Mirovice, rozšíření (PPP)	810 712	Zahájení prací na DSP v návaznosti na potvrzení problematiky kategorie pro zajištění souladu DSP s ÚR	0,00%	244/1992 Sb., bude nová EIA na celou nerealizovanou část D4 pro PPP.	2019
D6 Krupá, přeložka	2 033 856	IČ pro SP, majetkoprávní příprava	27,00%	244/1992 Sb., bude zadána nová EIA společně se sousedními úseky, které nevyužívají REŽIMU §23a (Lubenec - Krušovice)	2019
D6 Hořesedly, přeložka	2 344 355	IČ pro SP, majetkoprávní příprava	37,00%	244/1992 Sb., bude zadána nová EIA společně se sousedními úseky, které nevyužívají REŽIMU §23a (Lubenec - Krušovice)	2019
D7 Chlumčany zkapacitnění	2 086 126	zpracovává se DSP	0,00%	244/1992 Sb. i 100/2001 Sb. (EIA dle 100/01 Sb. a z důvodu o prodloužení úseku o část , která byla původně součástí stavby R7 Sulec - obchvat, nutno pro tuto část použít stanovisko E.I.A., které bylo vydáno pro R7 Sulec - obchvat dle zák. 244/1992 Sb.)	2018
I/20 a II/231 V Plzni, Plaská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa	474 020	akt. ZP, IČ pro SP	70,00%	100/2001 Sb. již závazné stanovisko po novele 39/2015 Sb., pouze CS před stavebními řízeními	2018

[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupěných pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od
D11 MÚK Beranka	346 886	IČ pro ÚR	0,00%	100/2001 Sb., prodloužena platnost, ověřovací stanovisko zatím nevydáno.	2018
I/20 České Budějovice, severní spojka	2 047 447	IČ pro ÚR	0,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko	2018
I/27 Přeštice - obchvat	1 146 552	IČ pro ÚR	0,00%	244/1992 Sb., bude zadána nová EIA	2018
I/9 Svor	781 851	akt. ZP schválena, IČ pro ÚR	0,00%	100/2001 Sb. ukončeno zjišťovacím řízením	2018
D1 modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec	1 050 442	Nepravomocné SP, půjde na rozkladovou komisi	100,00%	není vyžadováno	2018
D1 modernizace - úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice	1 603 524	IČ pro SP		není vyžadováno	2018
I/44 Bludov - obchvat	4 925 679	IČ pro ÚR	0,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko	2018
I/11 Opava, severní obchvat - západní část	1 772 437	zahájeny práce na DSP	0,00%	100/2001 Sb., ukončeno ve zjišťovacím řízení	2018
SZDC	79 837 794				
Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna	1 248 000	Probíhá soutěž na zhotovitele stavby	100%	Není vyžadována	2016
Revitalizace trati Chlumeč nad Cidlinou - Trutnov	999 973	Probíhá zpracování projektu stavby	100%	Není vyžadována	2016
Revitalizace trati Břeclav - Znojmo	991 470	Probíhá zpracování projektu stavby	100%	Není vyžadována	2017
Revitalizace trati Opava východ - Olomouc hl.n.	994 405	Probíhá realizace	100%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2016
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl.n.	4 419 960	Stavební povolení vydáno, hodnotí se nabídky.	95%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2016
Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2. stavba - I. část žst. Čelákovice	851 019	Schválen projekt stavby, probíhá soutěž na zhotovitele	90%	100/2001 Sb.	2016
Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská	1 449 995	Probíhá schvalování projektu stavby	90%	Souhlasné stanovisko dle 100/2001 Sb.	2016
ETCS Kralupy n. Vlt. – Praha - Kolín	306 292	Realizace P+R, vypsána soutěž na zhotovitele	100%	Není vyžadována	2016
ETCS Přerov - Česká Třebová	385 918	realizace P+R, probíhá soutěž na zhotovitele	100%	Není vyžadována	2016
Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava	441 880	Předáno staveniště zhotoviteli	100%	Není vyžadována	2016
Revitalizace mezistaničních úseků Petřikov - Borovany (mimo) - Č. Budějovice (mimo)	472 013	Ukončena soutěž na zhotovitele stavby	100%	Vydáno dle 244/1992 Sb., platné stavební povolení	2016
Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou	1 069 938	Probíhá realizace	100%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2016
Rekonstrukce žst. Hanušovice	402 000	Předáno staveniště	100%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2016
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod - Okrouhlice	721 000	Probíhá zpracování projektu stavby	0%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2017
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov	676 250	Probíhá zpracování projektu stavby	50%	Není vyžadována	2017
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Říkonín-Vlkov u Tišnova	1 400 469	Probíhá zpracování projektu stavby	50%	Není vyžadována	2017
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Brno-Slatina - Blažovice	678 020	Probíhá územní řízení	70%	Není vyžadována	2017
Zvýšení tratové rychlosti v úseku Oldřichov u Duchcova - Bílina	1 798 390	Schválen záměr projektu	0%	MŽP zatím nepožádáno	2018
Prodloužení nástupiště u 4. koleje v ŽST Velim	21 097	Stavba dokončena	100%	Nepodléhá posuzování	2016
Revitalizace trati Týniště n.O. - Broumov	987 000	Probíhá zpracování projektu stavby	0%	Není vyžadována	2016
Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba	880 370	Probíhá zajištění územního rozhodnutí	0%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2017
Revitalizace Liberec - Česká Lípa (mimo)	937 868	Probíhá zpracování ZP+PD	0%	MŽP zatím nepožádáno	2017
Revitalizace trati Louny - Lovosice	995 795	Probíhá zpracování projektu stavby	0%	MŽP zatím nepožádáno	2016
Revitalizace Lovosice - Česká Lípa	992 500	Připravuje se aktualizace ZP+PD	0%	MŽP zatím nepožádáno	2017
Detekční systém liniové ochrany součástí a zařízení železniční dopravní cesty	1 075 000	Připravuje se aktualizace ZP+PD	0%	MŽP zatím nepožádáno	2017
Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)	3 642 122	Probíhá zpracování projektu stavby	50%	zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb. pouze na původní řešení	2017
Optimalizace trati Černošice (včetně) - Beroun (mimo)	4 350 000	Probíhá zpracování přípravné dokumentace, stavba bude v přípravě rozdělena na 2 části	0%	Probíhá aktualizace dokumentace EIA dle požadavků MŽP	2018
Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Čelákovice (mimo)	1 420 000	Probíhá zpracování přípravné dokumentace	0%	Stanovisko dle 100/2001 Sb.	2018
Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně)	4 434 128	Probíhá zpracování přípravné dokumentace	0%	Stanovisko dle 100/2001 Sb.	2018
Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně)	1 928 170	Probíhá soutěž na projekt stavby	0%	Stanovisko dle 100/2001 Sb.	2018
Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati	1 626 975	Probíhá zpracování projektu stavby	40%	Stanovisko dle 100/2001 Sb.	2017
Rekonstrukce žst.Přerov, 2. stavba	2 329 617	Probíhá zpracování přípravné dokumentace	0%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2018
Rekonstrukce žst.Přerov, 3. stavba	710 654	Probíhá zpracování přípravné dokumentace	0%	Probíhá zpracování dokumentace EIA	2018
ETCS - I. koridor úsek státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy nad Vltavou	350 000	Probíhá zpracování přípravné dokumentace	100%	Není vyžadována	2017
ETCS Plzeň - Cheb	775 000	Připravuje se aktualizace ZP+PD	0%	Není vyžadována	2017
Peronizace ŽST Chodov	505 839	Probíhá soutěž na zhotovitele stavby	100%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2016
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu	1 443 478	Schválen projekt stavby	80% - jednání s ČSAD	Nepodléhá posuzování	2017
Optimalizace trati Český Těšín - Dětmárovice	2 798 478	Zpracován projekt stavby	80%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2016

[tis. Kč]

Název	Celkem akce	Stav projektové přípravy	Stav majetkoprávní přípravy (% vykoupených pozemků)	Stav EIA	předpoklad realizace od
Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem	1 243 833	Probíhá zpracování ZP+PD	100%	Není vyžadována	2017
Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - Děčín - st.hr. SRN	1 782 937	Probíhá zpracování ZP+PD	100%	Není vyžadována	2017
Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna	3 706 827	Zpracován projekt stavby	80%	Není vyžadována	2018
Modernizace trati Sudoměřice - Votice	5 999 487	Probíhá zpracování projektu stavby	85%, probíhá vyvlastňování	Stanovisko dle 244/1992 Sb. REŽIM §23a, nová dokumentace EIA se zpracovává paralelně	2017
Modernizace trati Veselí n.L.- Tábor - II.část, úsek Veselí n.L.- Doubí u Tábora, 2.etapa Soběslav - Doubí	3 601 000	Dokončen projekt stavby, probíhá majetkoprávní příprava	50%	Stanovisko dle 244/1992 Sb., předpoklad nové EIA	2018
Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Frýdek Místek - Český Těšín, vč. PEÚ a optimalizace žst. Č.Těšín	4 600 000	Probíhá zpracování studie proveditelnosti	0%	MŽP zatím nepožádáno	2018
DOZ Brno – Česká Třebová	1 800 000	Připravuje se zadání ZP+PD	0%	MŽP zatím nepožádáno	2020
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 1. část	530 216	Schválena přípravná dokumentace	100%	Nepodléhá posuzování	2017
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část	571 362	Dokončen projekt stavby, probíhá majetkoprávní příprava	0%, probíhá	Zadáno nové posouzení dle 39/2015 Sb.	2016
Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část	900 000	Probíhá zpracování přípravné dokumentace	0%	MŽP zatím nepožádáno	2018
Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba	510 692	Probíhá zpracování projektu stavby	0%	Zadáno nové posouzení dle 39/2015 Sb.	2017
Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov	819 410	Probíhá zpracování projektu stavby	0%	MŽP zatím nepožádáno	2017
Modernizace ŽST Karlovy Vary - staniční část	636 585	Probíhá soutěž na zhotovitele stavby	20%	Bude třeba zjišťovací řízení	2016
Modernizace ŽST Cheb	516 895	Probíhá zpracování projektu stavby	0%	Není vyžadována	2017
GSM-R Ústí nad Labem – Oldřichov u Duchcova/Úpořiny – Most – Karlovy Vary – Cheb	660 000	Připravuje se zadání ZP+PD	0%	Bude posouzeno	2017
Elektrizace trati Kadaň Pruněšov - Kadaň	447 467	Probíhá soutěž na projekt stavby	0%	Zjišťovací řízení dle 100/2001 Sb.	2018
RVC	5 323 298				
Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě	1 003 495	zpracovává se DSP	100,00%	není vyžadováno	2017
Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě	308 114	IČ pro SP		není vyžadováno	2017
Stupeň Přelouč II	3 063 000	IČ pro nové ÚR	100,00%	244/1992 Sb., bude nová dokumentace EIA	2018
Plavební komora Praha - Staré Město	650 000	probíhá EIA		probíhá posuzování dle 100/2001 Sb.	2018
Plavební komora Bělov	298 689	IČ pro ÚR	0,00%	100/2001 Sb., vydáno ověřovací stanovisko 19.11.2015	2018

Používané zkratky:

CS	Coherence stamp - resp. verifikační stanovisko dle §9a zákona o EIA
DSP	Dokumentace pro stavební povolení
DÚR	Dokumentace pro územní rozhodnutí
EIA	Environment impact assesement - posuzování vlivů na životní prostředí
IČ	Inženýrská / investorsko-inženýrská činnost pro získání příslušného správního rozhodnutí
LV	List vlastnictví dle katastrálního zákona
PD	Přípravná dokumentace - využíváno u SŽDC, odpovídá svým rozsahem DÚR
P+R	Projekt + realizace - využíváno u SŽDC pro vybrané stavební objekty, kdy část projekčních prací vykonává již budoucí zhotovitel
PS	Projekt stavby - využíváno u SŽDC, dokumentace umožňující vydání stavebního povolení a výběr zhotovitele stavby
REŽIM §23a	Zrychlený režim posouzení aktuálních vlivů záměru na životní prostředí dle návrhu novely zákona o EIA
SP	Stavební povolení
ÚR	Územní rozhodnutí
ZDS (PDPS)	Zadávací dokumentace stavby (Projektová dokumentace pro provádění stavby)
ZP	Záměr projektu, včetně ekonomického hodnocení zpracovaného formou cost-benefit analýzy
ZŘ	Zjišťovací řízení dle z. 100/2001 Sb.
ZZŘ (negativní)	Závěr zjišťovacího řízení - stanovuje, zda stavba musí podstoupit plnohodnotnou EIA či nikoliv (negativní ZZŘ = plná EIA netřeba)